

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального района
от 21 февраля 2023 года № 135

Отчет о реализации мероприятий социально значимого проекта
«А у нас водопровод. Вот!» ТОС «Щаповский край»
(название проекта)
за 2023 год

1. Реализация предоставленного на конкурс план - графика мероприятий с указанием перечня реализованных мероприятий, сроков их проведения, с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

№ п/п	Мероприятие	Результаты его проведения (с указанием величин в натуральном выражении) (кг, л, м, км, шт. и т.п.)	Сумма расходов, руб.	Сроки выполнения
1	Заказ и приобретение оборудования	Приобретение трубы (ПНД) 40 мм-980 м.	137200,0	Заказ покупателя №2940 от 26.05.2023
		Приобретение крана 40мм-1 шт.	3000,0	
		Приобретение тройника 40*40*32- 10 шт.	4800,0	
		Приобретение углов – 3 шт.	1200,0	
		Приобретение муфты (соединительная) 40*40- 10 шт.	3550,0	
		Приобретение муфты (соединительная)40*32 -1 шт.	250,0	Заказ покупателя № 2945 от 26.05.2023
		Приобретение крана 32мм – 10 шт.	13000,0	
		Приобретение трубы (ПНД) 32 мм- 38 м.	5115,0	
2	Доставка комплектующих к месту установки с помощью социальных партнеров.	Доставка оборудования необходимого для монтажа водопровода по маршруту г. Иркутск ул. Сурнова д.31а – Качугский р-н д.Щапова ул. Ключевая д.35 (279 км.)		Вторая половина мая 2023г.
3	Проведение земляных работ	Прокладка траншеи для укладывания труб летнего		Начало июня 2023г

	для установки трубопровода с помощью социального партнера	водопровода (общий объем 5м ³)		
4	Монтаж водопровода силами участников ТОС, группы добровольцев и социальных партнеров	Монтаж водопровода проведен силами группы добровольцев (Общая протяженность водопровода (980 м.)		Июнь 2023г.
5	Проведение проверки на герметичность. Запуск водоснабжения			Июнь 2023г
		Итого:	168 115,00	

2. Степень достижения ожидаемых результатов реализации социально значимого проекта.

Проект реализован в полном объеме.

Реализация проекта позволила проложить летний водопровод протяженностью 980 метров и обеспечить 14 частных домов и одно социальное учреждение водой. Качество жизни жителей улицы значительно улучшилось.

Эксплуатация водопровода была начата в начале июня и производилась весь летний период.

Приложение:

- 1) Накладная (чеки) по закупке материалов на 2 листах;
- 2) Фотоотчет на 3 листах.

Руководитель социально значимого проекта Мунгалова Т.В.
подпись

Мунгалова Т.В.
Ф.И.О.

22 ноября 2023
дата



